

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2024

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MÉDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB	<b>DATA :</b>	03/05/2024
<b>CLIENTE:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.	<b>BDI :</b>	24,69%
<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 002/2018	<b>L.S. Mês:</b>	74,66%
<b>OBS</b>	CRONOGRAMA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, INCLUSIVE OS NOVOS ITENS E COM PREÇO DO ADITIVO DE VALOR DE OBRA		



ITEM	DESCRIÇÃO	valor contrato	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.296,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.289,44	R\$ 4.429,46	R\$ 4.429,46	R\$ 4.429,47	13.288,39	12,50%
3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	34.916,20	R\$ -	R\$ -	-	-	0%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	26.819,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
5.0	ESTRUTURA	45.486,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
6.0	PAREDES E PAINÉIS	34.281,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
7.0	REVESTIMENTO	136.977,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
8.0	INSTALAÇÕES	205.665,11	R\$ -	R\$ 3.911,50	R\$ 3.911,50	7.823,00	3,80%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	151.052,51	R\$ 15.630,95	R\$ 15.630,95	R\$ 15.630,95	46.892,85	31,04%
10.0	COBERTURA	125.256,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
11.0	FORRO	63.695,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
12.0	ESQUADRIAS	73.012,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
13.0	PINTURA	348.719,90	R\$ -	R\$ 27.897,59	R\$ 33.504,62	61.402,21	17,61%
14.0	QUADRA	541.522,67	R\$ 17.338,47	R\$ 17.338,47	R\$ 17.338,51	52.015,45	9,60%
15.0	DRENAGEM	21.157,71	R\$ 4.375,51	R\$ 4.375,51	R\$ 4.375,51	13.126,53	62,04%
16.0	COMBATE A INCENDIO	73.531,46	R\$ 22.059,44	R\$ 14.706,29	R\$ 3.391,19	40.156,92	54,61%
17.0	DIVERSOS	306.475,50	R\$ 17.616,48	R\$ 17.616,48	R\$ 17.616,49	52.849,45	17,24%
<b>VALOR DO CONTRATO:</b>		<b>R\$ 2.297.156,42</b>	<b>R\$ 81.450,31</b>	<b>R\$ 105.906,25</b>	<b>R\$ 100.198,24</b>	<b>R\$ 556.361,67</b>	<b>12,51%</b>
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b>		<b>2.009.601,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,49%</b>	<b>12,51%</b>		
<b>SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS</b>		<b>R\$ 287.554,80</b>	<b>12,51%</b>				
<b>SALDO CONTRATUAL:</b>		<b>R\$ 287.554,80</b>	<b>12,51%</b>				

**Mathew Castro**  
 Engenheiro Civil

Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

**Mathew Castro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232 DIPA