



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200169 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200169: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Roberto Neves

EMPRESA: PRONORTE GEOTECNICA LTDA

Tendo a Empresa PRONORTE GEOTECNICA LTDA justificado que em razão “da dificuldade na aquisição de materiais em nossa região, como: cimento, tijolo cerâmico, ferros CA-50ª, entre outros; além da necessidade de afastamento de alguns funcionários por conta da pandemia (COVID-19). E, portanto, diretamente afetou o cronograma de execução da obra”. Necessário se faz esclarecer que carros maiores como caminhões com os materiais de construção, não passam pelo trajeto. Portanto, precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º**. “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. **Art. 5º**. “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” **Art. 12**. “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Para tais garantias, necessárias se fazem as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razão das exposições de motivos, neste documento sublinhadas, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, a saber: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200169 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS. O Contrato versa sobre a Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto Neves, endereça no Ramal Faturão - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte, na Zona Rural deste Município. Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200169 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.

Em: 21.09.2020



PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA
AV. BELÉM Nº 239
CNPJ: 02.591.705/0001-86

Itaituba/Pá, 21 de setembro de 2020.

Ofício – 001/10-2020.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

Senhor Secretário,

A empresa, PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA, vem por meio deste, informar à Secretaria Municipal de Planejamento, que não será possível concluir a obra da **CONSTRUÇÃO ESCOLA ROBERTO NEVES localizada no ramal farturão km54 do município**, dentro do prazo previsto conforme ordem de serviço do CONTRATO DE Nº 20200169.

Justifica, entretanto, que a dificuldade na aquisição de materiais em nossa região, como: Cimento tijolo cerâmico, ferros CA-50ª, entre outros; além da necessidade de afastamento de alguns funcionários por conta pandemia (covid-19). E, portanto, diretamente, afetou Cronograma de execução da obra. Logo, esses motivos não permitiram o andamento de acordo com Planejamento da construção da Escola. Em virtude de tais fatos supracitado, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato mencionado. Cujo prazo de igual para a execução é de 120(cento e vinte dias) corridos, logo pedimos o deferimento dessa Secretaria no Ofício, acrescentando 60(sessenta) dias corridos para serem concluídos e entregue os serviços contratados pelo Município.

Desde já, agradecemos sua atenção para o assunto e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessários.

P.S: Cronograma físico-financeiro – anexo.


PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA
EDIVALDO AROLDO FERREIRA
Representante Legal