




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2024

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MÉDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB	DATA:	20/08/2024
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.	BDI:	24,69%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 002/2018	L.S. Mass:	74,95%
OBS:	CRONOGRAMA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, INCLUSIVE OS NOVOS ITENS E COM PREÇO DO ADITIVO DE VALOR DE OBRA		

ITEM	DESCRIÇÃO	valor contrato	19 dias	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.296,80			0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.289,44	R\$ 13.288,39	13.288,39	12,50%
3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	34.916,20	R\$ -		0%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	26.819,00	R\$ -		0,00%
5.0	ESTRUTURA	45.486,56	R\$ -		0,00%
6.0	PAREDES E PAINÉIS	34.281,84	R\$ -		0,00%
7.0	REVESTIMENTO	136.977,11	R\$ -		0,00%
8.0	INSTALAÇÕES	205.665,11	R\$ 7.823,00	7.823,00	3,80%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	151.052,51	R\$ 46.892,85	46.892,85	31,04%
10.0	COBERTURA	125.256,62	R\$ -		0,00%
11.0	FORRO	63.695,55	R\$ -		0,00%
12.0	ESQUADRIAS	73.012,44	R\$ -		0,00%
13.0	PINTURA	348.719,90	R\$ 61.402,21	61.402,21	17,61%
14.0	QUADRA	541.522,67	R\$ 52.015,45	52.015,45	9,60%
15.0	DRENAGEM	21.157,71	R\$ 13.126,53	13.126,53	62,04%
16.0	COMBATE A INCENDIO	73.531,46	R\$ 40.156,92	40.156,92	54,61%
17.0	DIVERSOS	306.475,50	R\$ 52.849,45	52.849,45	17,24%
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.297.156,42	R\$ 287.554,80	R\$ 287.554,80	12,51%
SERVIÇOS EXECUTADOS		2.009.601,62	87,49%		
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS		R\$ 287.554,80	12,51%		
Saldo Contratual:		R\$ 287.554,80	12,51%		


 Mathew Castro
 Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D/PA