



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

TP 007/2020


CONTRATO Nº 20200293


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção da E. M. E. F. Nova Vida, localizada na Estrada dO Farturão - KM 35, no Município de Itaituba

ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇOS	VALOR	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.277,69	CONCLUÍDO 2.277,69				100,00 2.277,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.216,83	CONCLUÍDO 1.216,83				100,00 1.216,83
3	FUNDAÇÃO	17.019,54	CONCLUÍDO 17.019,54				100,00 17.019,54
4	ESTRUTURA	20.349,48	CONCLUÍDO 20.349,48				100,00 20.349,48
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.150,19	CONCLUÍDO 4.150,19				100,00 4.150,19
6	PAREDES E PAINÉIS	11.170,78	CONCLUÍDO 11.170,78				100,00 11.170,78
7	REVESTIMENTO	24.226,96	100% 24.226,96				100,00 24.226,96
8	PISOS	27.302,39	100% 27.302,39				100,00 27.302,39
9	INSTALAÇÕES	42.617,77	100% 42.617,77				100,00 42.617,77
10	FORRO	10.102,06			100% 10.102,06		100,00 10.102,06
11	ESQUADRIAS	20.924,40		30% 6.277,32	70% 14.647,08		100,00 20.924,40
12	PINTURA	7.065,30		30% 2.119,59	70% 4.945,71		100,00 7.065,30
13	LOUÇAS E METAIS	2.877,60			100% 2.877,60		100,00 2.877,60
14	COBERTURA	33.330,07	100% 33.330,07				100,00 33.330,07
15	COMBATE A INCENDIO	763,96				100% 763,96	100,00 763,96
16	DIVERSOS	59.279,90	40% 23.711,96			60% 35.567,94	100,00 59.279,90
		284.674,92	72,85% 207.373,66	2,95% 8.396,91		24,20% 68.904,35	100,00 284.674,92

Itaituba, 15 de julho de 2021


CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO
CREA nº 151820127-0


V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

TP 007/2020

CONTRATO Nº 20200293

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção da E. M. E. F. Nova Vida, localizada na Estrada dO Farturão - KM 35, no Município de Itaituba

ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇOS	VALOR	EXECUÍADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.277,69	CONCLUÍDO 2.277,69				100,00 2.277,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.216,83	CONCLUÍDO 1.216,83				100,00 1.216,83
3	FUNDAIÃO	17.019,54	CONCLUÍDO 17.019,54				100,00 17.019,54
4	ESTRUTURA	20.349,48	CONCLUÍDO 20.349,48				100,00 20.349,48
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.150,19	CONCLUÍDO 4.150,19				100,00 4.150,19
6	PAREDES E PAINÉIS	11.170,78	CONCLUÍDO 11.170,78				100,00 11.170,78
7	REVESTIMENTO	24.226,96	100% 24.226,96				100,00 24.226,96
8	PISOS	27.302,39	100% 27.302,39				100,00 27.302,39
9	INSTALAÇÕES	42.617,77	100% 42.617,77				100,00 42.617,77
10	FORRO	10.102,06			100% 10.102,06		100,00 10.102,06
11	ESQUADRIAS	20.924,40		30% 6.277,32	70% 14.647,08		100,00 20.924,40
12	PINTURA	7.065,30		30% 2.119,59	70% 4.945,71		100,00 7.065,30
13	LOUÇAS E METAIS	2.877,60			100% 2.877,60		100,00 2.877,60
14	COBERTURA	33.330,07	100% 33.330,07				100,00 33.330,07
15	COMBATE A INCENDIO	763,96				100% 763,96	100,00 763,96
16	DIVERSOS	59.279,90	40% 23.711,96			60% 35.567,94	100,00 59.279,90
		284.674,92	72,85% 207.373,66	2,95% 8.396,91		24,20% 68.904,35	100,00 284.674,92

Itaituba, 15 de julho de 2021

Cleveland Gustavo Canto Silva

CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO
CREA nº 151820127-0

Vanderlei dos Santos

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS