



OFICIO: 003/2024

À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATT: Sr.º EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249 TOMADA DE PREÇO 001/2022 TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, PA, COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL ITEM 077572 E COMUNIDADE SÃO CHICO ITEM 077575.

A EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a **SECRETARIA DE SAUDE O 6º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DA COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL E SÃO CHICO**, localizada na zona rural de Itaituba PA, **POR MAIS 90 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 06/03/2024 como consta no 5ºaditivo de execução ao contrato anterior.

A JUSTIFICATIVA – a empresa encontra muitos contratemplos referente a estas obras por conta do inverno amazônico e a distância de mais de 300 km da sede do município, isso implica em gastos com combustível e frete que está além do valor de planilha, tornando os serviços onerosos e lento do ponto de vista da empresa, contudo nos comprometeremos de finalizar essa importante obra para o município mesmo com a grande despesa que estamos sofrendo no momento, contudo iremos em frente até a sua conclusão, por isso pedimos mais esse prazo para que a obra não pare no entanto a obra da comunidade São Chico já está em 80% concluída ao passo que ainda não iniciamos até o momento a obra do centro de saúde da comunidade Montanha Mangabal, estamos realocando recursos e materiais que nos deixe beirando os 100% da obra para que tenhamos que fazer apenas um frete e dar início até o fim em pouco menos de 45 dias após dado o início.

Em anexo cronograma fisico das comunidades Montanha Mangabal e São Chico.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 22 de janeiro de 2024.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Solicitação de Termo Aditivo de Prazo de Execução de Obra - Contrato N° 20220249 – TOMADA DE PREÇOS n° 001/2022-TP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Centros de Referência em Saúde nas Comunidades do Município de Itaituba-PA.

A Empresa **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**, mediante Ofício, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde que o prazo de execução necessita ser prorrogado, devido às más condições de acesso às comunidades decorrentes do período de inverno amazônico e a distância de mais de 300km dessas obras da sede do Município.

Diante do exposto, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO por mais 90 (noventa) dias**, Conforme Cronogramas Físico-Financeiros das Obras dos Centro de Referência em Saúde Comunidade São Chico e Centro de Referência em Saúde Comunidade Montanha Mangabal, em anexo.

Emerson de Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal n° 113/2023