



SERVICO: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PA  
 MUNICIPALIDADE: ITATUBA-PA  
 CONTRATO N° 066/2022  
 CONSTRUTORA: AGR BOTELO ENGENHARIA LTDA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O BIM 08	PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O BIM 08	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.642,24	R\$ 3.642,24	100,00%	R\$ 3.642,24							
2.0	Movimento de Terra	R\$ 1.356.488,40	R\$ 1.167.939,40	82,51%	R\$ 172.132,25	R\$ 172.132,25	R\$ 172.132,25	R\$ 172.132,25	R\$ 172.132,25	R\$ 172.132,25	R\$ 172.132,25	R\$ 172.132,25
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMADO	R\$ 9.357.121,04	R\$ 8.421.953,22	90,01%	R\$ 935.188,42	R\$ 935.188,42	R\$ 935.188,42	R\$ 935.188,42	R\$ 935.188,42	R\$ 935.188,42	R\$ 935.188,42	R\$ 935.188,42
4.0	BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.199.353,10	R\$ 1.364.712,74	42,86%	R\$ 336.092,07	R\$ 336.092,07	R\$ 336.092,07	R\$ 336.092,07	R\$ 336.092,07	R\$ 336.092,07	R\$ 336.092,07	R\$ 336.092,07
<b>TOTAL</b>		R\$ 14.415.605,38	R\$ 10.958.267,40	76,01%	R\$ 1.107.306,67	R\$ 539.060,32	R\$ 539.060,32	R\$ 539.060,32	R\$ 539.060,32	R\$ 539.060,32	R\$ 539.060,32	R\$ 539.060,32
					% MENSAL	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	2,55%	2,55%	2,55%
					% ACUMULADO	83,59%	87,43%	91,17%	94,91%	89,96%	92,52%	97,45%
					% MENSAL	7,68%	3,74%	3,74%	3,74%	2,55%	2,55%	2,55%
					% ACUMULADO	83,59%	87,43%	91,17%	94,91%	89,96%	92,52%	97,45%

AGR BOTELO Assinado de forma digital por AGR ENGENHARIA BOTELO ENGENHARIA LTDA:1095785500169 5000169 Dados: 2025.11.26 15:46:04 -03'00'