



Tomada de Preços nº 003/2022	
Anexo II Cronograma Físico - Financeiro (Lote III)	
Obra: Construção de Centro de Referência em Saúde	
BDI: 29,90%	
SEDOP: 2022/05 - SINAPI: 2022/07 - PRÓPRIA - COM DESONERAÇÃO	

Comunidade São Francisco de Assis

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	TRINTA(30)	SESSENTA (60)	NOVENTA (90)	TOTAL ETAPAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.878,14	100,00%			100,00' %'
			1.878,14			<b>1.878,14</b>
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.241,66	100,00%			100,00' %'
			1.241,66			<b>1.241,66</b>
3	ESTRUTURAL	12.220,72	100,00%			100,00' %'
			12.220,72			<b>12.220,72</b>
4	ALVENARIA	34.549,91	80,00%	20,00%		100,00' %'
			27.639,93	6.909,98		<b>34.549,91</b>
5	PINTURA	11.687,88			100,00%	100,00' %'
					11.687,88	<b>11.687,88</b>
6	COBERTURA	15.982,70	45,00%	55,00%		100,00' %'
			7.192,22	8.790,48		<b>15.982,70</b>
7	PISO	12.291,81		100,00%		100,00' %'
				12.291,81		<b>12.291,81</b>
8	FORRO	5.422,03		80,00%	20,00%	100,00' %'
				4.337,62	1.084,41	<b>5.422,03</b>
9	ESQUADRIA	11.672,48		20,00%	80,00%	100,00' %'
				2.334,50	9.337,98	<b>11.672,48</b>
10	HIDROSSANITÁRIA	15.114,74		30,00%	70,00%	100,00' %'
				4.534,42	10.580,32	<b>15.114,74</b>
11	ELÉTRICA	10.007,01		45,00%	55,00%	100,00' %'
				4.503,15	5.503,86	<b>10.007,01</b>
12	Muro	55.714,18	30,00%	40,00%	30,00%	100,00' %'
			16.714,25	22.285,67	16.714,26	<b>55.714,18</b>
		187.783,26	66.886,92	65.987,63	54.908,71	187.783,26
			66.886,92	132.874,55	187.783,26	