

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JANEIRO/2022

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. ROBERTO NEVES

Contratado: **PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA.**

CNPJ Contratado: **02.591.705/0001-56**

Local da Obra: Localizada no Ramal Farturão - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte,

Zona Rural do Municipio de Itaituba

Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP002/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço** Número do Processo Licitatório: **TP002/2020** - Contrato: **20200169**

Data de início da Obra: **31/05/2020** Data do Fim da Obra: **28/08/2021**

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 05/05/2021 / Fim: 05/05/2022

Valor total da Obra: R\$ 351.915,59 Valor total Aplicado: R\$ 351.915,59 Percentual Total Aplicado: 100,00% Valor Mensal Aplicado: R\$ 41.256,25 Percentual Mensal Aplicado: 11,73% Obra Concluida em: 21/01/2022

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

Local da Obra: Rua M, s/n, Conjunto Residencial do Piracanã

Origem dos Recursos: PROPOSTA: CP0004/2021

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2021-CP - Contrato: 20210341

Data de início da Obra: **24/10/2021** Data do Fim da Obra: **21/06/2022**

Valor total da Obra: R\$ 2.214.370,35 Valor total Aplicado: R\$ 711.353,35 Percentual Total Aplicado: 32,12% Valor Mensal Aplicado: R\$ 294.128,91 Percentual Mensal Aplicado: 13,28%

Obra: Em Execução