



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, COMUNIDADE SÃO CHICO, ITEM 077575.

A empresa **E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde através do ofício datado do dia 08 de agosto de 2023, que devido a manutenção realizada na via terrestre que dá acesso à Comunidade de São Chico houve um atraso na execução da obra, e para que possa cumprir o Contrato na sua integralidade solicita Aditivo de Prazo de Execução.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por mais 90 (Noventa) dias, conforme cópia do contrato, em anexo.

Iamax Prado Custódio  
Decreto Municipal nº 019/2023  
Secretário Municipal de Saúde



OFICIO: 007

À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ATT: Sr.º IAMAX PRADO CUSTODIO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249 TOMADA DE PREÇO 001/2022 TP.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, PA, COMUNIDADE SÃO CHICO: ITEM 077575.

A EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

**INFORMA QUE**, vem Solicitar a SECRETARIA DE SAUDE O 4º PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DA COMUNIDADE SÃO CHICO, localizada na zona rural de Itaituba PA, **POR MAIS 90 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 06/10/2023 como consta no 3º aditivo de execução ao contrato anterior.

**A JUSTIFICATIVA** - por conta da logística da comunidade São Chico, ser de região garimpeira, sua via de acesso fica usual apenas por meios hidroviários onde na qual aguardávamos as cheias do rio, para transportamos todos os materiais por meio de barcos e lanchas, por conta disso e de outros fatores a prefeitura municipal de Itaituba, deu início aos reparos de uma via de acesso terrestre que só era viável a motocicletas dos moradores locais, para que haja uma logística eficiente tanto para a empresa e para os moradores da comunidade, essa via foi reaberta e reparada, contudo já estamos alocados na comunidade com material e mão de obra e dando início aos serviços de construção, mas com o fim próximo do prazo de execução se dando no dia 06 de setembro não será possível a conclusão dessa obra, por isso pedimos mais esse prazo acima citado para que possamos em tempo hábil finalizar essa importante obra para a comunidade e o município .

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 08 de agosto de 2023.

*Erenandes F. Moura*  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 09.319.572/0001-02**