



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 163/2026

Itaituba/PA, 22 de junho de 2026.

Ao Setor de Licitação

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 17º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHA SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1213.15.452.0601.1.029 – AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASATECIMENTO DE ÁGUA, EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADE E BAIRROS.

Senhor Diretor,

Com os cumprimentos de estilo, encaminhamos a Vossa Senhoria, Ofício da empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA, no qual solicita o 17º Aditivo de Prazo de Execução ao Contrato 20230318, Concorrência Pública nº 004/2023-CP., conforme documentação em anexo.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Raimundo Idmilson Góes

Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 015/2025

PROTÓCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

RECEBIDO EM: 01 / 07 / 26

AS: 09:30

Isadora

SETOR DE LICITAÇÕES

17º - Execução



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 17º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1213.15.452.0601.1.029 – Ampliação da rede de abastecimento de água. Expansão do sistema de abastecimento em comunidades e bairros.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA, já qualificada nos autos do Contrato nº 20230318, cujo objeto é a perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição local de água fria, visando atender as necessidades do Município de Itaituba, vem, respeitosamente, informar que ocorreram atrasos devido as condições geológicas adversas descobertas durante a perfuração do poço; fato que exigiu novo estudos para identificação de áreas mais favoráveis a captação de água subterrânea. Por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis a formalização de ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, a contar do término da vigência atual, visando à adoção das medidas técnicas necessárias à adequada conclusão do objeto contratado, sem prejuízo às demais cláusulas contratuais.

Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
DCC

OFÍCIO – SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Itaituba-Pará 22 de junho de 2026.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 17º Termo Aditivo de Prazo de Execução – Contrato nº 20230318
Processo Licitatório: Concorrência Pública nº 004/2023-CP

Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição local de água fria, visando atender as necessidades do Município de Itaituba/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.910.330/0001-21, estabelecida na Rua Francisco Macêdo, nº 935-B, Bairro Santo Antônio, CEP 68180-610, Itaituba/PA, por intermédio de seu representante legal, vem respeitosamente solicitar a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº **20230318**, pelos motivos expostos a seguir.

No decorrer da execução dos serviços, foram identificadas condições geológicas e hidrogeológicas distintas das previstas inicialmente, ocasionando resultados insatisfatórios em alguns pontos de perfuração quanto à vazão e à disponibilidade hídrica necessária para o pleno atendimento das comunidades beneficiadas.

Diante desse cenário, tornou-se indispensável a realização de avaliações complementares em campo, estudos técnicos para identificação de áreas mais favoráveis à captação de água subterrânea, bem como a reorganização das frentes de trabalho, com deslocamento de maquinário, equipamentos e equipes técnicas para novos locais de intervenção.

Ressalta-se que tais circunstâncias decorrem de características naturais do subsolo da região, fatores imprevisíveis e alheios à vontade da contratada, cuja constatação somente foi possível após o avanço das atividades de perfuração e testes de produção dos poços.

Considerando a necessidade de assegurar a correta execução do objeto contratual, mantendo os padrões de qualidade e eficiência exigidos pela Administração Pública, requeremos a

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



concessão de prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, período estimado como suficiente para conclusão dos serviços remanescentes.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração, aguardando a análise e deferimento do presente pleito.

Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE E	Assinado de forma digital
LOGS	por MAGEPLAN SERVICE E
LTDA:20910330000121	LOGS LTDA:20910330000121

José James Silva Nascimento
Proprietário
Mageplan Service e Logs LTDA
CNPJ: 20.910.330/0001-21

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Para.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925