RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2021

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Contratado: **W. R. P. MARQUES EIRELI**
CNPJ Contratado: **22.814.959/0001-01**
Local da Obra: **Rodovia Transamazônica, s/n, esquina com Rua lauro Figueira de Mendonça**
Origem dos Recursos: **CONTRATO DE REPASSE: 864671/2018**
MINISTERIO DO TURISMO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2019-TP** - Contrato: **20190219**
Data de início da Obra: **29/05/2019** Data do Fim da Obra: **29/03/2020**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 30/04/2020 / Fim: 24/02/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 24/02/2021 / Fim: 22/10/2021**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 22/10/2021 / Fim: 31/12/2021**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 30/12/2021 / Fim: 31/03/2022**
Valor total da Obra: **R$ 933.345,31**
Valor total Aplicado: **R$ 559.069,44**
Percentual Total Aplicado : **59,90%**
Percentual Mensal Aplicado: **10,81%**
Valor Mensal Aplicado: **4ª Medição: R$ 100.929,20**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA

Contratado: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME**
CNPJ Contratado: **17.243.727/0001-00**
Local da Obra: **Rua Décima Segunda, s/n - Floresta**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: MinC36339649/2012**
MINISTÉRIO DA CULTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2017-CP** - Contrato: **20170574**
Data de início da Obra: **26/12/2017** Data do Fim da Obra: **24/07/2018**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 25/09/2018 / Fim: 30/12/2018**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/12/2018 / Fim: 30/06/2019**

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 25/06/2019 / Fim: 31/12/2019**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 31/12/2019 / Fim: 29/06/2020**
5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/06/2020 / Fim: 26/12/2020**
6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 23/12/2020 / Fim: 26/06/2021**
8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/12/2021 / Fim: 22/04/2022**
Valor total da Obra: **R$ 2.395.362,93**
Valor total Aplicado: **R$ 2.065.505,17**
Percentual Total Aplicado : **79,04%**
Percentual Mensal Aplicado: **5,69%**
Valor Mensal Aplicado: **9ª Mediçao: R$ 136.176,96**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B, BAIRRO PIRACANÃ - CONTINUAÇÃO DA OBRA DA CRECHE PORTE B, NO BAIRRO PIRACANÃ, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Contratado: **E. G. DE ARAÚJO EIRELI**
CNPJ Contratado: **07.528.534/0001-34**
Local da Obra: **Residencial Minha Casa Vida - Piracanã**
Origem dos Recursos: **CONTRATO DE REPASSE: 002826/2012**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Dispensa / Indefinido**
Número do Processo Licitatório: **27122017/001-DL** - Contrato: **20180002**
Data de início da Obra: **04/01/2018** Data do Fim da Obra: **25/10/2021**
1º Aditivo 1º Termo Aditivo de Prazo: **Início: 02/07/2018 / Fim: 02/01/2019**
2º Aditivo 2º Termo Aditivo de Prazo: **Início: 02/01/2019 / Fim: 30/04/2019**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 25/04/2019 / Fim: 30/08/2019**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/08/2019 / Fim: 28/02/2020**
5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/02/2020 / Fim: 25/10/2020**
6º Aditivo alteração de razão social e composição societária: **Início: 22/06/2020 / Fim: 25/10/2020**
7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 23/10/2020 / Fim: 25/04/2021**
8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 23/04/2021 / Fim: 25/10/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.572.513,05**
Valor total Aplicado: **R$ 1.301.284,48**
Percentual Total Aplicado : **82,76%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

Contratado: **TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**
CNPJ Contratado: **08.489.964/0001-57**
Local da Obra: **Rua Dra. Leda, Rua Antônio Brandão - Jardim Tapajós; Av. Maranhão, São Tomé; Rua Quinta, Liberdade; Trav. Sétima, Liberdade; Rua Quinta, São Francisco**

Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 000082/2018**
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **004/2018-CP** - Contrato: **20180286**
Data de início da Obra: **03/08/2018** Data do Fim da Obra: **26/07/2020**
1º Aditivo Prorrogação de prazo contratual: **Início: 25/01/2019 / Fim: 23/08/2019**
2º Aditivo ajuste quantitativo dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.3 e 4.4, constantes no Contrato nº 20180286, na margem aproximada de 8.2104%, no sentido de ajustar a planilha orçamentária: **Início: 08/08/2019 / Fim: 23/08/2019**
3º Aditivo prorrogação de prazo contratual: **Início: 22/08/2019 / Fim: 21/01/2020**
4º Aditivo alteração de denominação social e endereço: **Início: 07/11/2019 / Fim: 21/01/2020**
6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/01/2020 / Fim: 17/07/2020**
7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 17/07/2020 / Fim: 11/01/2021**
8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 08/01/2021 / Fim: 01/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 5.400.063,73**
Valor total Aplicado: **R$ 3.634.188,63**
Percentual Total Aplicado : **67,30%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCA E PISO E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFª. MARIA DO SOCORRO JACOB

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Rua Quarta, s/n - Floresta**
Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 000185/2018**
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **002/2018-CP** - Contrato: **20180310**
Data de início da Obra: **11/09/2018** Data do Fim da Obra: **13/02/2022**
1º Aditivo Alteração de razão social e endereço da empresa: **Início: 23/10/2018 / Fim: 06/09/2019**
2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 05/07/2019 / Fim: 12/06/2020**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 12/06/2020 / Fim: 19/03/2021**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 18/03/2021 / Fim: 24/12/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.910.510,23**
Valor total Aplicado: **R$ 1.502.894,77**
Percentual Total Aplicado : **69,29%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO I, RESIDÊNCIAL VIVA ITAITUBA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

Contratado: **C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.**
CNPJ Contratado: **04.252.529/0001-53**
Local da Obra: **Residencial Viva Itaituba - Bairro Viva Itaituba**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: PAC210057/2014**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **001/2016-CP** - Contrato: **0262/2016**
Data de início da Obra: **30/06/2016** Data do Fim da Obra: **24/07/2021**
3º Aditivo Alteração de vigência do Contrato: **Início: 21/06/2019 / Fim: 24/06/2020**
6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 24/09/2020 / Fim: 24/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.864.998,13**
Valor total Aplicado: **R$ 1.448.501,19**
Percentual Total Aplicado : **69,03%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Av. Marechal Rondon, s/n - Boa Esperança**
Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 000003/2019**
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - FDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **013/2019-TP** - Contrato: **20190284**
Data de início da Obra: **27/11/2019** Data do Fim da Obra: **25/08/2020**
1ª Aditivo prorrogação de vigência Contratual: **Início: 13/03/2020 / Fim: 10/07/2020**
2º Aditivo prorrogação de vigência Contratual: **Início: 10/07/2020 / Fim: 17/11/2020**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 17/11/2020 / Fim: 27/03/2021**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 26/03/2021 / Fim: 25/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.199.535,79**
Valor total Aplicado: **R$ 898.602,80**
Percentual Total Aplicado : **74,91%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, MODELO III, GINÁSIO SIMPLES PARA EVENTOS DE 40M/S

Contratado: **E. G. DE ARAÚJO EIRELI**
CNPJ Contratado: **07.528.534/0001-34**
Local da Obra: **Av. Marechal Rondon, sn - Aeroporto Velho**
Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 42574931/2014**
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **004/2014-CP** - Contrato: **0348/2014**

Data de início da Obra: Data do Fim da Obra:
10º Aditivo alteração de razão social: **Início: 20/10/2020 / Fim: 20/04/2021**
11º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 19/04/2021 / Fim: 31/12/2021**
1º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 02/11/2015 / Fim: 26/11/2016**
2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 02/11/2016 / Fim: 26/11/2017**
3º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 26/11/2017 / Fim: 30/06/2018**
4º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/06/2018 / Fim: 30/11/2018**
5º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 30/11/2018 / Fim: 30/03/2019**
6º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 01/04/2019 / Fim: 30/09/2019**
7º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 27/09/2019 / Fim: 30/03/2020**
8ª Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/03/2020 / Fim: 20/10/2020**
9º Aditivo alteração de razão social: **Início: 23/04/2020 / Fim: 20/10/2020**
Valor total da Obra: **R$ 3.954.190,16**
Valor total Aplicado: **R$ 3.196.069,78**
Percentual Total Aplicado : **80,82%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MARIA IEDA GOMES BARBALHO, NO DISTRITO DE CREPURIZÃO - MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Contratado: **CONSTRUTORA GLOBOGEO LTDA.**
CNPJ Contratado: **08.543.805/0001-93**
Local da Obra: **Distrito Crepurizão - Zona Rural**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: PAC2-022015/2011**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **014/2019-TP** - Contrato: **20200055**
Data de início da Obra: **19/07/2020** Data do Fim da Obra: **30/04/2021**
1º Aditivo alteração de razão social: **Início: 19/01/2021 / Fim: 24/02/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 24/02/2021 / Fim: 01/12/2021**
Valor total da Obra: **R$ 629.748,83**
Valor total Aplicado: **R$ 106.415,77**
Percentual Total Aplicado : **16,90%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E. M. E. F. JACUNDÁ - ITEM 053344

Contratado: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME**
CNPJ Contratado: **17.243.727/0001-00**
Local da Obra: **Localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona Rural do Municipio de Itaituba.**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP002/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**

Número do Processo Licitatório: **002/2020-TP** - Contrato: **20200167**
Data de início da Obra: **31/05/2020** Data do Fim da Obra: **28/09/2020**
Valor total da Obra: **R$ 351.582,94**
Valor total Aplicado: **R$ 215.891,18**
Percentual Total Aplicado : **61,41%**
Percentual Mensal Aplicado: **17,75%**
Valor Mensal Aplicado: **3ª Medição: R$ 62.394,08**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E. M. E. F. FONTE DO SABER - ITEM 053347

Contratado: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME**
CNPJ Contratado: **17.243.727/0001-00**
Local da Obra: **Localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São Francisco, Zona Rural do Municipio de Itaituba**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP002/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **002/2020-TP** - Contrato: **20200167**
Data de início da Obra: **31/05/2020** Data do Fim da Obra: **28/05/2021**
Valor total da Obra: **R$ 350.828,51**
Valor total Aplicado: **R$ 279.192,91**
Percentual Total Aplicado : **79,59%**
Percentual Mensal Aplicado: **66,12%**
Valor Mensal Aplicado: **2ª Medição: R$ 231.950,87**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. ROBERTO NEVES

Contratado: **PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA.**
CNPJ Contratado: **02.591.705/0001-56**
Local da Obra: **Localizada no Ramal Farturão - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte, Zona Rural do Municipio de Itaituba**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP002/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP002/2020** - Contrato: **20200169**
Data de início da Obra: **31/05/2020** Data do Fim da Obra: **28/08/2021**
Valor total da Obra: **R$ 351.915,59**
Valor total Aplicado: **R$ 310.659,34**
Percentual Total Aplicado : **88,27%**
Percentual Mensal Aplicado: **13,19%**
Valor Mensal Aplicado: **4ª Medição: R$ 46.402,74**

Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. JÚLIO CESAR

Contratado: **J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI**
CNPJ Contratado: **32.147.965/0001-06**
Local da Obra: **Localizada na Rodovia Transamazônica - KM 17 - Comunidade Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Itaituba**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP002/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **002/2020-TP** - Contrato: **20200168**
Data de início da Obra: **31/05/2020** Data do Fim da Obra: **28/09/2020**
Valor total da Obra: **R$ 349.614,95**
Valor total Aplicado: **R$ 349.614,95**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **75,89%**
Valor Mensal Aplicado: **2ª Medição - Final Obra: R$ 265.326,14**
Obra Concluida em: **26/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NO DISTRITO DE MIRITITUBA

Contratado: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME**
CNPJ Contratado: **17.243.727/0001-00**
Local da Obra: **Distrito de Miritituba**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: PAC2-2826/2012**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **002/2020-CP** - Contrato: **20200223**
Data de início da Obra: **22/08/2020** Data do Fim da Obra: **22/07/2022**
Valor total da Obra: **R$ 1.527.644,10**
Valor total Aplicado: **R$ 160.403,22**
Percentual Total Aplicado : **10,50%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - NAS COMUNIDADES: BEIJA FLOR, COMUNIDADE AÇAITUBA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO, JARDIM

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Bairro JARDIM AEROPORTO e Nas Comunidades: BEIJA FLOR, AÇAITUBA,**

SÃO FRANCISCO,
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-004/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-004/2020** - Contrato: **20200277**
Data de início da Obra: **22/09/2020** Data do Fim da Obra: **21/12/2020**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 19/02/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 434.322,28**
Valor total Aplicado: **R$ 325.741,71**
Percentual Total Aplicado : **75,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **10,00%**
Valor Mensal Aplicado: **2ª Medição - Final Item 0530524: R$ 43.421,52**
Obra Concluida em: **28/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053527 COMPO VERDE CAMPO DE FUTEBOL

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Compo Verde Campo de Futebol - Distrito de Campo Verde**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-004/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-004/2020** - Contrato: **20200278**
Data de início da Obra: **22/09/2020** Data do Fim da Obra: **21/12/2020**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/02/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 109.312,46**
Valor total Aplicado: **R$ 109.312,46**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição: R$ 109.312,46**
Obra Concluida em: **09/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Rua João Lourenço Paxiúba, Bairro Bela Vista**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-008/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-008/2020** - Contrato: **20200297**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/05/2021**

Valor total da Obra: **R$ 849.723,03**
Valor total Aplicado: **R$ 799.517,18**
Percentual Total Aplicado : **94,10%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA PRINCESA ISABEL (ZONA RURAL)

Contratado: **JOSÉ DA SILVA BRITO - EPP**
CNPJ Contratado: **00.393.237/0001-80**
Local da Obra: **Estrada do Pimental, Comunidade Ipiranga, Zona rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-007/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-007/2020** - Contrato: **20200291**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **02/02/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 03/03/2021 / Fim: 03/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 283.280,40**
Valor total Aplicado: **R$ 43.618,40**
Percentual Total Aplicado : **15,40%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO GARIMPO MARUPÁ

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade do Garimpo Marupá**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-007/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2020-CP** - Contrato: **20200369**
Data de início da Obra: **06/12/2020** Data do Fim da Obra: **31/03/2022**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 08/10/2021 / Fim: 07/02/2022**
Valor total da Obra: **R$ 68.756,64**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COMESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - COMUNIDADE DA 22

Contratado: **V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

CNPJ Contratado: **36.908.164/0001-69**
Local da Obra: **Comunidade do Km 22**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200357**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **15/03/2021**
1ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 29/10/2021**
Valor total da Obra: **R$ 101.668,87**
Valor total Aplicado: **R$ 63.857,57**
Percentual Total Aplicado : **62,81%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053745 NOVA INTEGRAÇÃO

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Comunidade Nova Integração**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200364**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
1º Aditivo alteração de razão social: **Início: 14/04/2021 / Fim: 20/06/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 22/03/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.185,30**
Valor total Aplicado: **R$ 65.907,16**
Percentual Total Aplicado : **62,66%**
Percentual Mensal Aplicado: **62,66%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição: R$ 65.907,16**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053736 SAICINZA

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Saicinza**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**

Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SANTA RITA

Contratado: **C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.**
CNPJ Contratado: **04.252.529/0001-53**
Local da Obra: **Ramal Machado Vicinal São benedito, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-004/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **004/2020-CP** - Contrato: **20200370**
Data de início da Obra: **03/01/2021** Data do Fim da Obra: **29/11/2021**
Valor total da Obra: **R$ 292.368,10**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS II

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Rodovia Santarém Cuiabá, Km 220, - Distrito Moraes Almeida**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-004/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **004/2020-CP** - Contrato: **20200371**
Data de início da Obra: **03/01/2021** Data do Fim da Obra: **03/05/2021**
Valor total da Obra: **R$ 283.493,04**
Valor total Aplicado: **R$ 197.781,69**
Percentual Total Aplicado : **69,77%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SÃO FRANCISCO VICINAL

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Estrada de Barreiras, Vicinal Km 14, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-004/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **CP-004/2020** - Contrato: **20200372**
Data de início da Obra: **03/01/2021** Data do Fim da Obra: **03/05/2021**
1º Aditivo alteração de razão social e endereço: **Início: 14/04/2021 / Fim: 26/05/2021**
Valor total da Obra: **R$ 287.533,73**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF REI DAVI

Contratado: **J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI**
CNPJ Contratado: **32.147.965/0001-06**
Local da Obra: **Comunidade Monte Muriá, Zona Rural - Vicinal Km 40,**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-004/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **CP-004/2020** - Contrato: **20200373**
Data de início da Obra: **03/01/2021** Data do Fim da Obra: **31/08/2021**
Valor total da Obra: **R$ 284.935,48**
Valor total Aplicado: **R$ 60.827,36**
Percentual Total Aplicado : **21,35%**
Percentual Mensal Aplicado: **21,35%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição: R$ 60.827,36**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITEM: 053920 - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM

Contratado: **C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.**
CNPJ Contratado: **04.252.529/0001-53**
Local da Obra: **Vicinal km 40, Rodovia Transamazônica, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP008/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **008/2020-CP** - Contrato: **20200387**
Data de início da Obra: **01/02/2021** Data do Fim da Obra: **01/06/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/10/2021 / Fim: 25/02/2022**
Valor total da Obra: **R$ 291.789,78**
Valor total Aplicado: **R$ 59.997,54**
Percentual Total Aplicado : **20,56%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITEM: 053919 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AN

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Localizada km 42, Comunidade Cocalino, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP008/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **008/2020-CP** - Contrato: **20200388**
Data de início da Obra: **02/02/2021** Data do Fim da Obra: **02/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 290.389,57**
Valor total Aplicado: **R$ 290.389,57**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **17,65%**
Valor Mensal Aplicado: **3ª Medição - Final Obra: R$ 51.268,94**
Obra Concluida em: **26/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITEM: 053921 - ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Comunidade Vila Raiol, km 53, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP008/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **008/2020-CP** - Contrato: **20200388**
Data de início da Obra: **02/02/2021** Data do Fim da Obra: **02/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 290.389,57**
Valor total Aplicado: **R$ 126.334,87**
Percentual Total Aplicado : **43,51%**
Percentual Mensal Aplicado: **43,51%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição: R$ 126.334,87**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITEM: 053918 - ESCOLA MUNICIPAL LÍRIOS DOS VALES

Contratado: **V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**
CNPJ Contratado: **36.908.164/0001-69**
Local da Obra: **Comunidade Vicinal do Cacau, Zona Rural**

Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP008/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **008/2020-CP** - Contrato: **20200389**
Data de início da Obra: **02/02/2021** Data do Fim da Obra: **02/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 286.750,30**
Valor total Aplicado: **R$ 42.912,42**
Percentual Total Aplicado : **14,97%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053708 FLORESTA/PEDREIRA

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Rua Décima Quarta, s/n - Bairro Floresta/Pedreira**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200356**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **15/03/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.777,04**
Valor total Aplicado: **R$ 105.777,04**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053698- KM 17

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade do Km 17**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200356**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **11/03/2022**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 22/11/2021 / Fim: 25/03/2022**
Valor total da Obra: **R$ 105.777,04**
Valor total Aplicado: **R$ 66.250,22**
Percentual Total Aplicado : **62,63%**

Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053755 - COCALINA

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade Cocalina**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200356**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **13/06/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.777,04**
Valor total Aplicado: **R$ 105.777,04**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO GARIMPO MARUPÁ

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade do Garimpo Marupá**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-007/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2020-CP** - Contrato: **20200369**
Data de início da Obra: **06/12/2020** Data do Fim da Obra: **04/02/2021**
Valor total da Obra: **R$ 68.756,64**
Percentual Mensal Aplicado: **0,00%**
Valor Mensal Aplicado: **Sem Medição: R$ 0,00**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053761 ESTÁDIO MUNICIPAL

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Avenida Santa Catarina, s/n - Estádio Municipal**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-007/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2020-CP** - Contrato: **20200369**
Data de início da Obra: **06/12/2020** Data do Fim da Obra: **03/08/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 08/10/2021 / Fim: 07/02/2022**
Valor total da Obra: **R$ 68.756,64**
Valor total Aplicado: **R$ 68.756,64**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053735 COMUNIDADE IPIRANGA

Contratado: **C H S SOARES EIRELI**
CNPJ Contratado: **17.468.733/0001-58**
Local da Obra: **Comunidade Ipiranga**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP- 005/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200366**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
Valor total da Obra: **R$ 106.769,48**
Valor total Aplicado: **R$ 66.609,89**
Percentual Total Aplicado : **62,39%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053702 COMUNIDADE AGROVILA KM 17

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Agrovila km 17**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200355**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **15/03/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 108.524,98**
Valor total Aplicado: **R$ 108.524,98**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **30,02%**
Valor Mensal Aplicado: **2ª Medição - Final Obra 053702: R$ 32.576,17**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053742 BAIRRO VITÓRIA RÉGIA

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Rua Trigésima Nona, s/n - Bairro Vitória Régia**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200364**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
1º Aditivo alteração de razão social: **Início: 14/04/2021 / Fim: 10/05/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.185,30**
Percentual Mensal Aplicado: **0,00%**
Valor Mensal Aplicado: **Sem Medição: R$ 0,00**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053743 BAIRRO FLORESTA

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Rua Décima Quarta, s/n - Bairro Floresta**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200364**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.185,30**
Valor total Aplicado: **R$ 105.185,30**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Item - 053743: R$ 105.185,30**
Obra Concluida em: **29/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053744 BAIRRO BOA ESPERANÇA

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Av. Marechal Rondo, SEMAGRA - Bairro Boa Esperança**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200364**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
1º Aditivo alteração de razão social e endereço: **Início: 14/04/2021 / Fim: 10/05/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.185,30**
Valor total Aplicado: **R$ 63.294,28**
Percentual Total Aplicado : **60,17%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053521 SOL NASCENTE

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Loteamento Sol Nascente**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-004/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-004/2020** - Contrato: **20200278**
Data de início da Obra: **22/09/2020** Data do Fim da Obra: **21/12/2020**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/02/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 109.312,46**
Valor total Aplicado: **R$ 109.312,46**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Obra: R$ 109.312,46**
Obra Concluida em: **09/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053523 VALE DO TAPAJÓS

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Rua Trigésima Quinta, s/n - Vale do Tapajós**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-004/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-004/2020** - Contrato: **20200278**
Data de início da Obra: **22/09/2020** Data do Fim da Obra: **21/12/2020**
1ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/02/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 109.312,46**
Valor total Aplicado: **R$ 109.312,46**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**

Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Obra: R$ 109.312,46**
Obra Concluida em: **09/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053525 BAIRRO GENASC

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Campo do Genasc**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-004/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-004/2020** - Contrato: **20200278**
Data de início da Obra: **22/09/2020** Data do Fim da Obra: **21/02/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/02/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 109.312,46**
Valor total Aplicado: **R$ 109.312,46**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Obra: R$ 109.312,46**
Obra Concluida em: **09/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053526 COMUNIDADE CAMPO VERDE

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade Campo Verde, Distrito Campo Verde**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-004/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-004/2020** - Contrato: **20200278**
Data de início da Obra: **22/09/2020** Data do Fim da Obra: **21/12/2020**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/02/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 109.312,46**
Valor total Aplicado: **R$ 109.312,46**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Obra Final: R$ 109.312,46**
Obra Concluida em: **09/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARAATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053564 AGUA BRANCA-RUA PRINCIPAL

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Rua Principal, s/n - Comunidade Agua Branca-**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-006/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-006/2020** - Contrato: **20200294**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/04/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 66.221,32**
Valor total Aplicado: **R$ 66.221,32**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Obra: R$ 66.221,32**
Obra Concluida em: **14/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053565 COMUNIDADE GARIMPEIRA VILA NOVA

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Rua Principal. s/n Comunidade Garimpeira Vila Nova**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-006/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-006/2020** - Contrato: **20200294**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/04/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 66.221,32**
Valor total Aplicado: **R$ 66.221,32**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Item 053565: R$ 66.221,32**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053732 COMUNIDADE CHEGA FUNGANDO

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**

Local da Obra: **Comunidade Chega Fungando**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**
Percentual Mensal Aplicado: **0,00%**
Valor Mensal Aplicado: **Sem Medição: R$ 0,00**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053528 COMUNIDADE SÃO FRANCISCO

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade São Francisco - Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-004/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-004/2020** - Contrato: **20200277**
Data de início da Obra: **22/09/2020** Data do Fim da Obra: **21/12/2020**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 19/02/2021 / Fim: 20/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 108.580,57**
Valor total Aplicado: **R$ 108.580,57**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **36,37%**
Valor Mensal Aplicado: **2ª Medição - Final Item 053528: R$ 39.488,33**
Obra Concluida em: **30/04/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, ITEM 053561 COMUNIDADE MONTE MURIÁ

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Monte Muriá**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-006/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-006/2020** - Contrato: **20200294**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/04/2021**
1º Aditivo prrogação de vigência contratual: **Início: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.202,50**

Valor total Aplicado: **R$ 65.916,60**
Percentual Total Aplicado : **62,66%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053560 COMUNIDADE MONTE DOURADO

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Monte Dourado, na Vicinal do Cacau**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-006/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-006/2020** - Contrato: **20200294**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/04/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.202,50**
Valor total Aplicado: **R$ 59.781,07**
Percentual Total Aplicado : **56,82%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053738 COMUNIDADE CURRAL REDONDO (LIXÃO)

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Curral Redondo (Lixão)**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **CP-005/2020** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053733 COMUNIDADE NOVA VIDA

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**

Local da Obra: **Comunidade Nova Vida, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **CP-005/2020** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **21/06/2021**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558 COMUNIDADE NOVA CANAÃ

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Nova Canaã**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-006/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-006/2020** - Contrato: **20200294**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/04/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.202,50**
Valor total Aplicado: **R$ 105.202,50**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558 COMUNIDADE NOVA CANAÃ

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Amazonas**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-006/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-006/2020** - Contrato: **20200294**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/04/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.202,50**
Valor total Aplicado: **R$ 105.202,50**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053734 - CURRAL REDONDO

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Curral Redondo**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **18/03/2022**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Rua M, s/n, Conjunto Residencial do-Piracanã, Itaituba/PA**
Origem dos Recursos: **PROPOSTA: CP0004/2021**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **004/2021-CP** - Contrato: **20210341**
Data de início da Obra: **24/10/2021** Data do Fim da Obra: **21/06/2022**
Valor total da Obra: **R$ 2.214.370,35**
Valor total Aplicado: **R$ 417.224,44**
Percentual Total Aplicado : **18,84%**
Obra: **Em Execução**