RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO/2021

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Contratado: **W. R. P. MARQUES EIRELI**
CNPJ Contratado: **22.814.959/0001-01**
Local da Obra: **Rodovia Transamazônica, s/n, esquina com Rua lauro Figueira de Mendonça**
Origem dos Recursos: **CONTRATO DE REPASSE: 864671/2018**
MINISTERIO DO TURISMO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2019-TP** - Contrato: **20190219**
Data de início da Obra: **29/05/2019** Data do Fim da Obra: **29/03/2020**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 30/04/2020 / Fim: 24/02/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 24/02/2021 / Fim: 22/10/2021**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 22/10/2021 / Fim: 31/12/2021**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 30/12/2021 / Fim: 31/03/2022**
Valor total da Obra: **R$ 933.345,31**
Valor total Aplicado: **R$ 725.203,93**
Percentual Total Aplicado : **77,70%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA

Contratado: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME**
CNPJ Contratado: **17.243.727/0001-00**
Local da Obra: **Rua Décima Segunda, s/n - Floresta**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: MinC36339649/2012**
MINISTÉRIO DA CULTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2017-CP** - Contrato: **20170574**
Data de início da Obra: **26/12/2017** Data do Fim da Obra: **24/07/2018**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 25/09/2018 / Fim: 30/12/2018**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/12/2018 / Fim: 30/06/2019**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 25/06/2019 / Fim: 31/12/2019**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 31/12/2019 / Fim: 29/06/2020**

5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/06/2020 / Fim: 26/12/2020**
6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 23/12/2020 / Fim: 26/06/2021**
7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 25/06/2021 / Fim: 23/12/2021**
8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/12/2021 / Fim: 22/04/2022**
Valor total da Obra: **R$ 2.395.362,93**
Valor total Aplicado: **R$ 2.086.517,78**
Percentual Total Aplicado : **79,92%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B, BAIRRO PIRACANÃ - CONTINUAÇÃO DA OBRA DA CRECHE PORTE B, NO BAIRRO PIRACANÃ, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Contratado: **E. G. DE ARAÚJO EIRELI**
CNPJ Contratado: **07.528.534/0001-34**
Local da Obra: **Residencial Minha Casa Vida - Piracanã**
Origem dos Recursos: **CONTRATO DE REPASSE: 002826/2012**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Dispensa / Indefinido**
Número do Processo Licitatório: **27122017/001-DL** - Contrato: **20180002**
Data de início da Obra: **04/01/2018** Data do Fim da Obra: **25/10/2021**
1º Aditivo 1º Termo Aditivo de Prazo: **Início: 02/07/2018 / Fim: 02/01/2019**
2º Aditivo 2º Termo Aditivo de Prazo: **Início: 02/01/2019 / Fim: 30/04/2019**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 25/04/2019 / Fim: 30/08/2019**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/08/2019 / Fim: 28/02/2020**
5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/02/2020 / Fim: 25/10/2020**
6º Aditivo alteração de razão social e composição societária: **Início: 22/06/2020 / Fim: 25/10/2020**
7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 23/10/2020 / Fim: 25/04/2021**
8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 23/04/2021 / Fim: 25/10/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.572.513,05**
Valor total Aplicado: **R$ 1.345.223,19**
Percentual Total Aplicado : **85,55%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

Contratado: **TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**
CNPJ Contratado: **08.489.964/0001-57**
Local da Obra: **Rua Dra. Leda, Rua Antônio Brandão - Jardim Tapajós; Av. Maranhão, São Tomé; Rua Quinta, Liberdade; Trav. Sétima, Liberdade; Rua Quinta, São Francisco**
Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 000082/2018**
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**

Número do Processo Licitatório: **004/2018-CP** - Contrato: **20180286**
Data de início da Obra: **03/08/2018** Data do Fim da Obra: **26/07/2020**
1º Aditivo Prorrogação de prazo contratual: **Início: 25/01/2019 / Fim: 23/08/2019**
2º Aditivo ajuste quantitativo dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.3 e 4.4, constantes no Contrato nº 20180286, na margem aproximada de 8.2104%, no sentido de ajustar a planilha orçamentária: **Início: 08/08/2019 / Fim: 23/08/2019**
3º Aditivo prorrogação de prazo contratual: **Início: 22/08/2019 / Fim: 21/01/2020**
4º Aditivo alteração de denominação social e endereço: **Início: 07/11/2019 / Fim: 21/01/2020**
6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/01/2020 / Fim: 17/07/2020**
7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 17/07/2020 / Fim: 11/01/2021**
8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 08/01/2021 / Fim: 01/07/2021**
9º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/06/2021 / Fim: 26/12/2021**
Valor total da Obra: **R$ 5.400.063,73**
Valor total Aplicado: **R$ 3.634.188,63**
Percentual Total Aplicado : **67,30%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCA E PISO E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFª. MARIA DO SOCORRO JACOB

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Rua Quarta, s/n - Floresta**
Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 000185/2018**
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **002/2018-CP** - Contrato: **20180310**
Data de início da Obra: **11/09/2018** Data do Fim da Obra: **13/02/2022**
1º Aditivo Alteração de razão social e endereço da empresa: **Início: 23/10/2018 / Fim: 06/09/2019**
2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 05/07/2019 / Fim: 12/06/2020**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 12/06/2020 / Fim: 19/03/2021**
4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 18/03/2021 / Fim: 24/12/2021**
5º Aditivo alteração de valor ao contrato: **Início: 21/06/2021 / Fim: 24/12/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.910.510,23**
Valor total Aplicado: **R$ 1.618.857,31**
Percentual Total Aplicado : **75,37%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO I, RESIDÊNCIAL VIVA ITAITUBA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

Contratado: **C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.**
CNPJ Contratado: **04.252.529/0001-53**

Local da Obra: **Residencial Viva Itaituba - Bairro Viva Itaituba**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: PAC210057/2014**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **001/2016-CP** - Contrato: **0262/2016**
Data de início da Obra: **30/06/2016** Data do Fim da Obra: **24/07/2021**
3º Aditivo Alteração de vigência do Contrato: **Início: 21/06/2019 / Fim: 24/06/2020**
6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 24/09/2020 / Fim: 24/07/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.864.998,13**
Valor total Aplicado: **R$ 1.549.453,80**
Percentual Total Aplicado : **74,44%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, MODELO III, GINÁSIO SIMPLES PARA EVENTOS DE 40M/S

Contratado: **E. G. DE ARAÚJO EIRELI**
CNPJ Contratado: **07.528.534/0001-34**
Local da Obra: **Av. Marechal Rondon, sn - Aeroporto Velho**
Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 42574931/2014**
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **004/2014-CP** - Contrato: **0348/2014**
Data de início da Obra: Data do Fim da Obra:
10º Aditivo alteração de razão social: **Início: 20/10/2020 / Fim: 20/04/2021**
11º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 19/04/2021 / Fim: 31/12/2021**
1º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 02/11/2015 / Fim: 26/11/2016**
2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 02/11/2016 / Fim: 26/11/2017**
3º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 26/11/2017 / Fim: 30/06/2018**
4º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/06/2018 / Fim: 30/11/2018**
5º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 30/11/2018 / Fim: 30/03/2019**
6º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 01/04/2019 / Fim: 30/09/2019**
7º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 27/09/2019 / Fim: 30/03/2020**
8ª Aditivo de prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/03/2020 / Fim: 20/10/2020**
9º Aditivo alteração de razão social: **Início: 23/04/2020 / Fim: 20/10/2020**
Valor total da Obra: **R$ 3.954.190,16**
Valor total Aplicado: **R$ 3.196.069,78**
Percentual Total Aplicado : **80,82%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MARIA IEDA GOMES BARBALHO, NO DISTRITO DE CREPURIZÃO - MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Contratado: **CONSTRUTORA GLOBOGEO LTDA.**
CNPJ Contratado: **08.543.805/0001-93**

Local da Obra: **Distrito Crepurizão - Zona Rural**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: PAC2-022015/2011**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **014/2019-TP** - Contrato: **20200055**
Data de início da Obra: **19/07/2020** Data do Fim da Obra: **30/04/2021**
1º Aditivo alteração de razão social: **Início: 19/01/2021 / Fim: 24/02/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 24/02/2021 / Fim: 01/12/2021**
Valor total da Obra: **R$ 629.748,83**
Valor total Aplicado: **R$ 106.415,77**
Percentual Total Aplicado : **16,90%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. ROBERTO NEVES

Contratado: **PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA.**
CNPJ Contratado: **02.591.705/0001-56**
Local da Obra: **Localizada no Ramal Farturão - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte, Zona Rural do Municipio de Itaituba**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP002/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP002/2020** - Contrato: **20200169**
Data de início da Obra: **31/05/2020** Data do Fim da Obra: **28/08/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 05/05/2021 / Fim: 05/05/2022**
Valor total da Obra: **R$ 351.915,59**
Valor total Aplicado: **R$ 310.659,34**
Percentual Total Aplicado : **88,27%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NO DISTRITO DE MIRITITUBA

Contratado: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME**
CNPJ Contratado: **17.243.727/0001-00**
Local da Obra: **Distrito de Miritituba**
Origem dos Recursos: **TERMO DE COMPROMISSO: PAC2-2826/2012**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **002/2020-CP** - Contrato: **20200223**
Data de início da Obra: **22/08/2020** Data do Fim da Obra: **22/07/2022**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 20/07/2021 / Fim: 22/07/2022**
Valor total da Obra: **R$ 1.527.644,10**
Valor total Aplicado: **R$ 281.503,81**

Percentual Total Aplicado : **18,43%**
Percentual Mensal Aplicado: **7,93%**
Valor Mensal Aplicado: **2ª Medição: R$ 121.100,59**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Rua João Lourenço Paxiúba, Bairro Bela Vista**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-008/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-008/2020** - Contrato: **20200297**
Data de início da Obra: **05/10/2020** Data do Fim da Obra: **03/05/2021**
1ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 03/09/2021 / Fim: 08/04/2022**
Valor total da Obra: **R$ 849.723,03**
Valor total Aplicado: **R$ 799.517,18**
Percentual Total Aplicado : **94,10%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO GARIMPO MARUPÁ

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade do Garimpo Marupá**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-007/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2020-CP** - Contrato: **20200369**
Data de início da Obra: **06/12/2020** Data do Fim da Obra: **31/03/2022**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 13/05/2021 / Fim: 11/08/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 09/08/2021 / Fim: 10/10/2021**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 08/10/2021 / Fim: 07/02/2022**
Valor total da Obra: **R$ 68.756,64**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053736 SAICINZA

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Saicinza**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 03/09/2021 / Fim: 05/01/2022**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SÃO FRANCISCO VICINAL

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Estrada de Barreiras, Vicinal Km 14, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-004/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **CP-004/2020** - Contrato: **20200372**
Data de início da Obra: **03/01/2021** Data do Fim da Obra: **03/05/2021**
1º Aditivo alteração de razão social e endereço: **Início: 14/04/2021 / Fim: 26/05/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 26/05/2021 / Fim: 23/09/2021**
Valor total da Obra: **R$ 287.533,73**
Valor total Aplicado: **R$ 287.533,73**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **14,23%**
Valor Mensal Aplicado: **4ª Medição: R$ 40.903,15**
Obra Concluida em: **14/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ITEM: 053918 - ESCOLA MUNICIPAL LÍRIOS DOS VALES

Contratado: **V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**
CNPJ Contratado: **36.908.164/0001-69**
Local da Obra: **Comunidade Vicinal do Cacau, Zona Rural**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP008/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **008/2020-CP** - Contrato: **20200389**

Data de início da Obra: **02/02/2021** Data do Fim da Obra: **02/06/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 30/06/2021 / Fim: 28/10/2021**
Valor total da Obra: **R$ 286.750,30**
Valor total Aplicado: **R$ 286.750,30**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **18,25%**
Valor Mensal Aplicado: **3ª Medição: R$ 52.337,97**
Obra Concluida em: **30/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053708 FLORESTA/PEDREIRA

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Rua Décima Quarta, s/n - Bairro Floresta/Pedreira**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200356**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **15/03/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/07/2021 / Fim: 25/11/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.777,04**
Valor total Aplicado: **R$ 105.777,04**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra Concluida em: **03/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053698- KM 17

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade do Km 17**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200356**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **11/03/2022**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/07/2021 / Fim: 25/11/2021**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 22/11/2021 / Fim: 25/03/2022**
Valor total da Obra: **R$ 105.777,04**
Valor total Aplicado: **R$ 66.250,22**

Percentual Total Aplicado : **62,63%**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053755 - COCALINA

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade Cocalina**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2020-CP** - Contrato: **20200356**
Data de início da Obra: **15/12/2020** Data do Fim da Obra: **13/06/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 28/07/2021 / Fim: 25/11/2021**
Valor total da Obra: **R$ 105.777,04**
Valor total Aplicado: **R$ 105.777,04**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra Concluida em: **03/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO GARIMPO MARUPÁ

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**
Local da Obra: **Comunidade do Garimpo Marupá**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-007/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2020-CP** - Contrato: **20200369**
Data de início da Obra: **06/12/2020** Data do Fim da Obra: **04/02/2021**
Valor total da Obra: **R$ 68.756,64**
Percentual Mensal Aplicado: **0,00%**
Valor Mensal Aplicado: **Sem Medição: R$ 0,00**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053761 ESTÁDIO MUNICIPAL

Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI**
CNPJ Contratado: **20.910.330/0001-21**

Local da Obra: **Avenida Santa Catarina, s/n - Estádio Municipal**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-007/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **007/2020-CP** - Contrato: **20200369**
Data de início da Obra: **06/12/2020** Data do Fim da Obra: **03/08/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 13/05/2021 / Fim: 11/08/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 08/10/2021 / Fim: 07/02/2022**
Valor total da Obra: **R$ 68.756,64**
Valor total Aplicado: **R$ 68.756,64**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra Concluida em: **27/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053742 BAIRRO VITÓRIA RÉGIA

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Rua Trigésima Nona, s/n - Bairro Vitória Régia**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200364**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
1º Aditivo alteração de razão social: **Início: 14/04/2021 / Fim: 10/05/2021**
2º Aditivo prrogação de vigência contratual: **Início: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 06/09/2021 / Fim: 05/01/2022**
Valor total da Obra: **R$ 105.185,30**
Percentual Mensal Aplicado: **0,00%**
Valor Mensal Aplicado: **Sem Medição: R$ 0,00**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053744 BAIRRO BOA ESPERANÇA

Contratado: **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **23.126.273/0001-82**
Local da Obra: **Av. Marechal Rondo, SEMAGRA - Bairro Boa Esperança**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-005/2020**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200364**

Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
1º Aditivo alteração de razão social e endereço: **Início: 14/04/2021 / Fim: 10/05/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021**
3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 06/09/2021 / Fim: 05/01/2022**
Valor total da Obra: **R$ 105.185,30**
Valor total Aplicado: **R$ 105.185,30**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **39,83%**
Valor Mensal Aplicado: **2ª Medição - Final Item 053744: R$ 41.891,02**
Obra Concluida em: **16/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053732 COMUNIDADE CHEGA FUNGANDO

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Chega Fungando**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **22/03/2021**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 03/09/2021 / Fim: 05/01/2022**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**
Percentual Mensal Aplicado: **0,00%**
Valor Mensal Aplicado: **Sem Medição: R$ 0,00**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ESTRADA VICINAL TRANSFARTURÃO

Contratado: **W. R. P. MARQUES EIRELI**
CNPJ Contratado: **22.814.959/0001-01**
Local da Obra: **Estrada Vicinal Transfarturão**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP-001/2021**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **CP-001/2021** - Contrato: **20210166**
Data de início da Obra: **30/06/2021** Data do Fim da Obra: **28/10/2021**
Valor total da Obra: **R$ 1.537.868,78**
Valor total Aplicado: **R$ 1.537.868,78**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**

Percentual Mensal Aplicado: **35,22%**
Valor Mensal Aplicado: **4ª Medição - Final Obra: R$ 541.633,76**
Obra Concluida em: **30/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 065074 COMUNIDADE PEDRA BRANCA

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Item 065074 Comunidade Pedra Branca**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-002/2021**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-002/2021** - Contrato: **20210159**
Data de início da Obra: **23/06/2021** Data do Fim da Obra: **21/09/2021**
Valor total da Obra: **R$ 99.653,80**
Valor total Aplicado: **R$ 99.653,80**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Obra Concluida em: **21/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 065039 COMUNIDADE ÁGUA BRANCA

Contratado: **W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.**
CNPJ Contratado: **26.760.880/0001-98**
Local da Obra: **Item 065039 Comunidade Água Branca**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-001/2021**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **001/2021-TP** - Contrato: **20210157**
Data de início da Obra: **06/07/2021** Data do Fim da Obra: **02/04/2022**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 08/10/2021 / Fim: 08/05/2022**
Valor total da Obra: **R$ 98.826,45**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 065048 PANTANAL DE AREIA

Contratado: **W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.**
CNPJ Contratado: **26.760.880/0001-98**
Local da Obra: **Item 065048 Comunidade Pantanal de Areia**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-001/2021**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **001/2021-TP** - Contrato: **20210157**
Data de início da Obra: **06/07/2021** Data do Fim da Obra: **04/10/2021**
Valor total da Obra: **R$ 98.826,45**
Valor total Aplicado: **R$ 98.826,45**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Obra: R$ 98.826,45**
Obra Concluida em: **16/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 065076 COMUNIDADE SÃO BENEDITO

Contratado: **E A SILVA NEGÓCIOS EIRELI**
CNPJ Contratado: **11.569.741/0001-04**
Local da Obra: **Item 065076 Comunidade São Benedito**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: TP-002/2021**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade e Licitação Contratada: **Tomada de Preço / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **TP-002/2021** - Contrato: **20210162**
Data de início da Obra: **06/07/2021** Data do Fim da Obra: **04/10/2021**
Valor total da Obra: **R$ 98.251,14**
Valor total Aplicado: **R$ 98.251,14**
Percentual Total Aplicado : **100,00%**
Percentual Mensal Aplicado: **100,00%**
Valor Mensal Aplicado: **1ª Medição - Final Obra: R$ 98.251,14**
Obra Concluida em: **13/09/2021**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA DA TRANSGARIMPEIRA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA

Contratado: **W. R. P. MARQUES EIRELI**
CNPJ Contratado: **22.814.959/0001-01**
Local da Obra: **Estrada Transgarimpeira partindo do Distrito de Moraes Almeida sentido Cripurizão**
Origem dos Recursos: **CONVÊNIO: 000015/2021**

SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP

Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **003/2021-CP** - Contrato: **20210244**
Data de início da Obra: **15/09/2021** Data do Fim da Obra: **13/05/2022**
Valor total da Obra: **R$ 9.324.240,83**
Percentual Mensal Aplicado: **0,00%**
Valor Mensal Aplicado: **Sem Medição: R$ 0,00**

Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053734 - CURRAL REDONDO

Contratado: **R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Contratado: **10.447.760/0001-03**
Local da Obra: **Comunidade Curral Redondo**
Origem dos Recursos: **RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **005/2020-CP** - Contrato: **20200367**
Data de início da Obra: **22/12/2020** Data do Fim da Obra: **18/03/2022**
1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021**
2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: **Início: 03/09/2021 / Fim: 05/01/2022**
Valor total da Obra: **R$ 108.341,30**
Obra: **Em Execução**

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

Contratado: **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ Contratado: **09.319.572/0001-02**
Local da Obra: **Rua M, s/n, Conjunto Residencial do-Piracanã, Itaituba/PA**
Origem dos Recursos: **PROPOSTA: CP0004/2021**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitação Contratada: **Concorrência Pública / Menor Preço**
Número do Processo Licitatório: **004/2021-CP** - Contrato: **20210341**
Data de início da Obra: **24/10/2021** Data do Fim da Obra: **21/06/2022**
Valor total da Obra: **R$ 2.214.370,35**
Valor total Aplicado: **R$ 417.224,44**
Percentual Total Aplicado : **18,84%**
Obra: **Em Execução**