



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 239/2023

Itaituba, 20 de outubro de 2023.

À Diretoria de Compras/Licitação
Att: Joelson Aguiar

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA,


- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE NOVA INTEGRAÇÃO.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Saúde e documentação recebida da Empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** conforme Ofício datado do dia 20 de outubro de 2023, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20220347 Tomada de Preço nº 003/2022-TP.**

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Raimundo Idmilson Góes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 008/2022

H.º Brancido



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220347, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA,

- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE NOVA INTEGRAÇÃO.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde através do ofício datado de 20 de outubro de 2023, que devido atraso na entrega dos materiais de construção necessários a execução do objeto do contrato acima mencionado, não foi possível cumpri-lo na sua integralidade, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução conforme Ofício e cronograma da empresa, em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por mais 90 (noventa) dias, conforme Ofício da empresa, em anexo.


Emerson de Oliveira Santos
Decreto Municipal nº 113/2023
Secretário Municipal de Saúde



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Itaituba-Pará 20 de outubro de 2023

**REF.: A 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº20220347
TOMADA DE PREÇOS 003-2022-TP.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Centros de referência em Saúde no Município de Itaituba-PA.

- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE NOVA INTEGRAÇÃO.

A empresa **ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **15.495.885/0001-14**, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, vem através deste SOLICITAR junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20220347, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 90 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido ao atraso na entrega de materiais de construção essenciais para execução do objeto, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

ITAPACURA INCORPORACOES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

Assinado de forma digital por
ITAPACURA INCORPORACOES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

MAGNO SILVA NASCIMENTO
CPF nº736.510.952-15



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista
 CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

LOTE II - COMUNIDADE NOVA INTEGRAÇÃO, ITAITUBA-PA

ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

FONTE: SINAPI 2022/07, SEDOP 2022/05 e PRÓPRIAS, COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(30)DIA	(60) DIAS	(90) DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.905,80	100,00%			100,00%'
			1.905,80			1.905,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.250,82	100,00%			100,00%'
			1.250,82			1.250,82
3	ESTRUTURAL	12.388,74	100,00%			100,00%'
			12.388,74			12.388,74
4	ALVENARIA	34.720,44	100,00%			100,00%'
			34.720,44			34.720,44
5	PINTURA	11.756,24			100,00%	100,00%'
					11.756,24	11.756,24
6	COBERTURA	16.174,35	40,00%	60,00%		100,00%'
			6.469,74	9.704,61		16.174,35
7	PISO	12.409,01		90,00%	10,00%	100,00%'
				11.168,11	1.240,90	12.409,01
8	FORRO	5.479,54		90,00%	10,00%	100,00%'
				4.931,59	547,95	5.479,54
9	ESQUADRIA	11.861,47			100,00%	100,00%'
					11.861,47	11.861,47
10	HIDROSSANITÁRIA	15.334,67		50,00%	50,00%	100,00%'
				7.667,34	7.667,33	15.334,67
11	ELÉTRICA	10.143,78		50,00%	50,00%	100,00%'
				5.071,89	5.071,89	10.143,78
12	MURO	56.316,05	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%'
			16.894,82	16.894,82	22.526,41	56.316,05
		189.740,91	73.630,36	55.438,36	60.672,19	189.740,91
			73.630,36	129.068,72	189.740,91	189.740,91