ACARÍ
CONSTRUTORA · CONCRETEIRA · MINERAÇÃO

ITAITUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA

SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP

Contratado:		Nº do Contrato:	Data O/S:	Duração:		Valor Contratual:
CONSTRUTORA ACARI		39220298	17/10/2022	13 MESES	CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO	R$ 24.066.270,20
Local:		Município:	Nº de O/S:			
ITAITUBA-MIRITITUBA-MORAES ALMEIDA		ITAITUBA	16/2022			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL	%	out/22 MÊS 01	nov/22 MÊS 02	dez/22 MÊS 03	jan/23 MÊS 04	fev/23 MÊS 05	mar/23 MÊS 06	abr/23 MÊS 07	mai/23 MÊS 08	jun/23 MÊS 09	jul/23 MÊS 10	ago/23 MÊS 11	set/23 MÊS 12	out/23 MÊS 13	nov/23 MÊS 14	dez/23 MÊS 15	jan/24 MÊS 16	fev/24 MÊS 17	mar/24 MÊS 18	abr/24 MÊS 19	TOTAIS
				2,85%	2,85%	2,85%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%	16,46%	8,40%	4,82%	2,86%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	100%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 144.879,24	0,60%	R$ 4.192,87	R$ 4.192,87	R$ 4.192,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.064,20	R$ 23.848,94	R$ 12.164,84	R$ 6.988,13	R$ 4.141,46	R$ 11.727,58	R$ 11.727,58	R$ 11.727,58	R$ 11.727,58	R$ 11.727,58	R$ 11.727,58	R$ 11.727,57	R$ 144.879,24
				2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%	16,46%	8,40%	4,82%	2,86%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	100%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 99.270,94	0,41%	R$ 992,71	R$ 992,71	R$ 992,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.064,20	R$ 9.927,09	R$ 12.164,84	R$ 6.988,13	R$ 4.141,46	R$ 8.572,44	R$ 8.572,44	R$ 8.572,44	R$ 8.572,44	R$ 8.572,44	R$ 8.572,44	R$ 8.572,45	R$ 99.270,94
				0,41%	0,41%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,04%	0,00%	0,00%	0,00%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	100,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 26.951,32	0,11%	R$ 90,67	R$ 90,67	R$ 90,67		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.593,36	R$ -			R$ 3.155,14	R$ 3.155,14	R$ 3.155,14	R$ 3.155,14	R$ 3.155,14	R$ 3.155,14	R$ 3.155,12	R$ 26.951,32
				16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R$ 18.656,98	0,08%	R$ 3.109,50	R$ 3.109,50	R$ 3.109,50	R$ -	R$ -	R$ -			R$ 9.378,49	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.656,98
				1,35%	1,35%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,00%	11,64%	6,02%	3,95%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	100,00%
2	SISTEMA VIARIO	R$ 20.720.402,12	86,10%	R$ 279.915,53	R$ 279.915,53	R$ 279.915,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.295.507,76	R$ 2.412.025,41	R$ 1.247.319,81	R$ 819.260,73	R$ 1.872.391,69	R$ 1.872.391,69	R$ 1.872.391,69	R$ 1.872.391,69	R$ 1.872.391,69	R$ 1.872.391,69	R$ 1.872.391,67	R$ 20.720.402,12
				1,35%	1,35%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,08%	11,64%	6,02%	3,95%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	100,00%
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	R$ 4.176.947,69	17,36%	R$ 215.826,89	R$ 215.826,89	R$ 215.826,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.674.864,68	R$ -		R$ 657.611,95	R$ 170.995,77	R$ 170.995,77	R$ 170.995,77	R$ 170.995,77	R$ 170.995,77	R$ 170.995,77	R$ 170.995,76	R$ 4.176.947,69
				5,17%	5,17%	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,10%	0,00%	0,00%	15,74%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	100,00%
2.3	FORMAÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE	R$ 2.299.011,68	9,55%	R$ 32.044,32	R$ 32.044,32	R$ 32.044,32	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 310.311,54	R$ 208.240,96	R$ 145.613,16	R$ 161.048,78	R$ 196.723,47	R$ 196.723,47	R$ 196.723,47	R$ 196.723,47	R$ 196.723,47	R$ 196.723,47	R$ 196.723,46	R$ 2.299.011,68
				1,39%	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%	9,06%	6,33%	7,01%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	100,00%
2.4	FORMAÇÃO DA CAMADA BASE	R$ 2.299.011,68	9,55%	R$ 32.044,32	R$ 32.044,32	R$ 32.044,32	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 310.311,54	R$ 208.240,96	R$ 145.613,16		R$ 219.816,15	R$ 219.816,15	R$ 219.816,15	R$ 219.816,15	R$ 219.816,15	R$ 219.816,15	R$ 219.816,16	R$ 2.299.011,68
				1,39%	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	13,50%	9,06%	6,33%	0,00%	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	100,00%
2.5	PAVIMENTAÇÃO	R$ 11.945.431,07	49,64%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.995.543,49	R$ 955.891,49		R$ 1.284.856,30	R$ 1.284.856,30	R$ 1.284.856,30	R$ 1.284.856,30	R$ 1.284.856,30	R$ 1.284.856,30	R$ 1.284.856,29	R$ 11.945.431,07
				1,04%	1,04%	1,04%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,01%	16,78%	13,96%	5,77%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	100,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 3.200.988,84	13,30%	R$ 33.411,21	R$ 33.411,21	R$ 33.411,21	R$ 101.758,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 416.387,07	R$ 537.098,89	R$ 447.013,86	R$ 184.754,36	R$ 201.964,34	R$ 201.964,34	R$ 201.964,34	R$ 201.964,34	R$ 201.964,34	R$ 201.964,34	R$ 201.964,35	R$ 3.200.988,84
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	100,00%
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R$ 152.026,35	0,63%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ 21.718,05	R$ 21.718,05	R$ 21.718,05	R$ 21.718,05	R$ 21.718,05	R$ 21.718,05	R$ 21.718,05	R$ 152.026,35
				1,10%	1,10%	1,10%	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,66%	17,62%	14,66%	6,06%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	100,00%
3.2	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA	R$ 3.048.962,49	12,67%	R$ 33.411,21	R$ 33.411,21	R$ 33.411,21	R$ 101.758,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 416.387,07	R$ 537.098,89	R$ 447.013,86	R$ 184.754,36	R$ 180.246,29	R$ 180.246,29	R$ 180.246,29	R$ 180.246,29	R$ 180.246,29	R$ 180.246,29	R$ 180.246,30	R$ 3.048.962,49

TOTAL	R$ 24.066.270,20	100%	317.519,62	317.519,62	317.519,62	101.758,63	0,00	0,00	0,00	3.064,20	2.735.743,77	2.961.289,12	1.701.121,80	1.008.156,55	2.086.083,61	2.086.083,61	2.086.083,61	2.086.083,61	2.086.083,61	2.086.083,61	2.086.083,59	24.066.270,20
TOTAL ACUMULADO	R$ 24.066.270,20		317.519,62	635.039,24	952.558,86	1.054.309,49	1.054.309,49	1.054.309,49	1.054.309,49	1.057.373,69	3.793.117,46	6.754.406,58	8.455.528,38	9.463.684,93	3.140.393,10	3.140.393,10	3.143.457,30	5.879.201,07	8.840.490,19	10.541.611,99	11.549.768,52	
% SIMPLES			1,32%	1,32%	1,32%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	11,37%	12,30%	7,07%	4,19%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	100,00%
% ACUMULADO			1,32%	2,64%	3,96%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,39%	15,76%	28,07%	35,13%	39,32%	13,05%	13,05%	13,06%	24,43%	36,73%	43,80%	47,99%	

VALIDADO COMO CÓPIA
Assinado de forma digital por ACARI:11130000358
ACARI:11130000358